

תאריך: 20/10/2026

לכבוד: י.ד. אלון-שגב אלומיניום בע"מ

ביקורת התקנה - מערכות אלומיניום

ביקורת שדה של הספק בפרויקט של מתקין מורשה

כתובת: רחוב הצבר 12, נתיבות
מנהל העבודה של המתקין: סהר מימון
שלב הביצוע: הותקן בקומות 6-1, לפני צבע
ביקורת בפרויקט: שנייה (הקודמת: 08/09/2026)

פרויקט: נווה הצבר - בניין 2, 7 קומות
מתקין מורשה: י.ד. אלון-שגב אלומיניום, מס' 418
מערכות: הזזה בשבר תרמי, תריסי גלילה חשמליים
מדגם: 4 דירות (9, 14, 18, 22), 12 פריטים

הביקורת נערכה לפי מדריך ההתקנה של מערכות רקיע ות"י 4068 חלק 1 (חלונות ותרסים מאלומיניום מותקנים באתר). החלונות לפי ת"י 1068 חלק 2, תרסי הגלילה לפי ת"י 1509 חלק 2 והזיגוג לפי ת"י 1099 חלק 1.1.

בדיקות התקנה

11 בדיקות ● תקין 6 ● תוקן במקום 2 ● לא תקין 3

2 בדיקות: ● תקין 2

משקופים ועיגון

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
1	עיגון וחיבור המשקוף	תקין	משקוף עיוור מעוגן וממולא בטיט. ברגי נירוסטה עד 15 ס"מ מהפינה, במרווח של עד 60 ס"מ.	
2	פילוס, אנכיות ואלכסונים	תקין	נבדק בכל 12 הפריטים: מפולסים ומאונכים, הפרש האלכסונים עד 2 מ"מ.	

6 בדיקות: ● תקין 3 ● לא תקין 3

■ **איטום, ניקוז וזיגוג**

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
3	איטום היקפי בין המשקוף לקיר	לא תקין	דירה 14, חדר שינה הורים: בפינה התחתונה של החלון, מעל אדן האבן, חסר קטע באיטום החיצוני ונשאר מישק פתוח. יש להשלים בחומר איטום תואם לאלומיניום.	
4	פתחי ניקוז במסילה התחתונה	לא תקין	דירה 9, דלת ההזזה בסלון: פתח הניקוז החיצוני סתום בטיח ובסיליקון, והמים לא יוצאים מהמסילה. יש לפתוח ולנקות.	
5	אדן חיצוני ושיפוע	תקין	אדני האבן משופעים החוצה, עם אף מים, והקצוות אטומים לקיר.	

■

איטום, ניקוז וזיגוג (המשך)

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
6	בדיקת המטרה	תקין	בצינור מים, 15 דקות לכל פריט: הסלון בדירה 14 ושני פריטים בדירה 18. לא נמצאה חדירת מים פנימה. הבדיקה צולמה בסרטון.	
7	זיגוג וזכוכית בטיחות	תקין	זכוכית בידודית על תושבות, בלי מגע באלומיניום. בדלתות: זכוכית בטיחות מסומנת.	
8	אטמי זיגוג (גומיות)	לא תקין	דירה 22, חדר שינה: גומיית הזיגוג התכווצה בפינת הכנף ונפתח מרווח של כ-5 מ"מ. יש להחליף את הגומייה ולבדוק את הכנפיים מאותו ייצור.	

■

פרזול, תפעול ותרסים

3 בדיקות:

● תקין 1

● תוקן במקום 2

#	בדיקה	סטטוס	הערות	תמונות
9	תפעול כנפי ההזזה	תוקן במקום	דירה 18, סלון: הכנף נגררה במסילה. הגלגלים כווננו במקום, והכנף נעה בקלות.	
10	נעילה וידיות	תקין	הנעילה נסגרת עד הסוף, הידיות מחוזקות, וכנף נעולה אינה נפתחת מבחוץ.	
11	ארגז תריס ותרס חשמלי	תוקן במקום	דירה 9, חדר שינה: גבול הסגירה של המנוע לא היה מכוון, והשלבים נלחצו לאדן. כוון במקום.	

סיכום הביקורת: תקין בכפוף לתיקונים

תיקונים נדרשים

- להשלים את האיטום ההיקפי (בדיקה 3) ולבדוק את הפינות התחתונות של כל החלונות בקומות 6-1.
 - לנקות את פתחי הניקוז בכל המסילות התחתונות (בדיקה 4) ולהרכיב כיסויי ניקוז, לפני הצבע.
 - להחליף את גומיית הזיגוג (בדיקה 8) ולבדוק את הכנפיים מאותו ייצור.
- המתקין ישלח לספק תמונות של התיקונים עד 03/11/2026. התיקונים יבדקו בביקורת הבאה, לפני מסירת הדירות.

חתימות



עמית סגל

מפקח התקנות, רקיע מערכות אלומיניום

20/10/2026



סרה מימון

מנהל העבודה, י.ד. אלון-שגב (המתקין)

20/10/2026