



תאריך: 15/10/2026

לכבוד: נחשון-ברקאי יזמות ופיתוח בע"מ

דוח בטיחות באתר

כתובת: שכונת גבעות הרקפת, מתחם ב', קריית גת

שם הפרויקט: גבעות הרקפת - פיתוח מתחם ב'	מנהל הפרויקט: אינג' עמית ברגר
תאריך הביקור: 15/10/2026	שעת הביקור: 07:45
מס' סיוור: 18	מרחב: דרום
פרטי הפרויקט: כבישים, ניקוז, ביוב, מים, חשמל ותקשורת	כביש מס': 3 (השדרה הראשית)
שם הקטע: מכיכר הכניסה עד כיכר 2 (כ-850 מ')	קבלן ראשי: א.ש. גלבוע תשתיות בע"מ
שלב הביצוע: 3 - תשתיות תת-קרקעיות	מתוך: 5
מנהל עבודה מטעם הקבלן: ג'ריס חורי	ממונה בטיחות מטעם הקבלן: רונן אלמליח
מנהל פרויקט מטעם הקבלן: אבי טולדנו	מהנדס ביצוע מטעם הקבלן: אינג' מאיה בן-דוד

נוכחות בעלי תפקידים:

האם נכחו בעלי תפקידים: כן

בעלי תפקידים אשר נכחו:

1. מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן - ג'ריס חורי

2. מפקח הפרויקט מטעם המזמין - דני רוזן

מערך הבטיחות באתר

נושא	סטטוס	תמונה
1 קיום תכנית בטיחות (על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, התשע"ג-2013) וסקר סיכונים תואם לתנאי האתר התכנית וסקר הסיכונים עודכנו לשלב התשתיות התת-קרקעיות ב-01/10/2026.	תקין	
2 המצאות פנקס כללי והודעה על מינוי מנהל עבודה מוסמך	תקין	
3 רישיונות בתוקף של מפעילי צמ"ה ותעודות הסמכה של בעלי מקצוע באתר לא הוצג באתר רישיון המפעיל של מפעיל המחפרון הזעיר (קבלן משנה). יש להציג עד מחר; עד אז הכלי לא יופעל.	לא תקין	
4 המצאות תסקירי בדיקה מבודק מוסמך לכלי צמ"ה, מכונות הרמה ואביזרי הרמה תסקיר מנוף המשאית להורדת צנרת בתוקף עד 03/2027.	תקין	
5 רישיונות וביטוח כלי צמ"ה ורישיונות נהגים באתר - תוקף והמצאות	תקין	
6 מתקיים סקר מפגעים ותדריך בטיחות יומי בתחילת יום העבודה תדריך הבוקר התקיים בנוכחות מנהל העבודה ונרשם בפנקס.	תקין	
7 הכשרת בטיחות לעובדי הקבלן ורישום בפנקס ההדרכות 3 עובדים חדשים של קבלן הניקוז טרם הודרכו ונרשמו. יש להשלים לפני תחילת עבודתם.	לא תקין	
8 ציוד עזרה ראשונה ומטפי כיבוי במבנה האתר ובחזית העבודה	תקין	
9 שימוש באישורי עבודה לעבודות מסוכנות (חפירה בקרבת תשתיות, ריתוך)	תקין	

בטיחות בעבודות חפירה

נושא	סטטוס	תמונה
1 איתור וסימון תשתיות קיימות לפני תחילת חפירה (תיאום עם בעלי התשתיות) מפת התשתיות המתואמת נמצאת אצל מנהל העבודה והתוואים מסומנים בשטח.	תקין	
2 גידור וסימון היקף חפירות ותעלות פתוחות תעלת קווי החשמל והתקשורת לאורך המדרכה הצפונית פתוחה לאורך כ-40 מ' ללא סרט סימון וללא גידור. יש לגדר עוד היום.	לא תקין	
3 כיסוי תאי בקרה ושוחות פתוחים תא מד המים בפינת כביש 5 פתוח והמכסה מונח לצדו, בסמוך למעבר העובדים. יש לכסות ולקבע מיד.	חמור	
4 ייצוב דפנות בחפירה בעומק מעל 1.2 מ' (דיפון, שיפוע דפנות או ארגז חפירה) בתעלת קו הביוב (עומק כ-2.2 מ') עבד עובד בתוך התעלה ללא ארגז חפירה וללא שיפוע דפנות. העבודה הופסקה במקום עד הצבת ארגז.	חמור מאוד	
5 גישה בטוחה לחפירה (סולם או רמפה)	תקין	
6 עודפי עפר וחומרים במרחק של 1 מ' לפחות משפת החפירה בתעלת הניקוז ליד כיכר 2 נערם עפר החפירה על שפת התעלה. יש להרחיק לפני המשך העבודה.	לא תקין	
7 סימון ותאורה של חפירות שונות פתוחות בשעות החשכה	תקין	

ציוד מכני הנדסי וחשמל

נושא	סטטוס	תמונה
1 הצבת פנסים מהבהבים על כל הכלים ופועלים באופן תקין	תקין	
2 צופר לנסיעה אחורה פועל ובעוצמה מספקת במכבש הוויברציוני צופר הנסיעה לאחור אינו פועל. אין להפעיל את הכלי עד לתיקון.	לא תקין	
3 הפרדה בין עובדים רגליים לכלי צמ"ה בטווח עבודתם בעבודות המילוי לאורך קיר המבנה עבד עובד עם מהדק בתוך טווח הסיבוב של המחפרון הזעיר, ללא אתת. יש לסמן טווח עבודה ולהפריד.	לא תקין	
4 מיכל סולר מותקן על מאצרה ואין שפך על האדמה	תקין	
5 לוח החשמל באתר נעול, מוארק ומותקן בו מפסק פחת הלוח נעול על בסיס בטון; אישור החשמלאי הבודק בתוקף עד 01/2027.	תקין	
6 כבלי חשמל תלויים בגובה או מונחים באופן בטוח ומוגנים מפני פגיעת רכב / צמ"ה כבל ההזנה מהלוח מונח על משטח המעבר ללא הגנה, במסלול נסיעת המלגזה. יש לתלות או להעביר בתעלת מגן.	חמור	
7 כלי עבודה חשמליים תקינים (בידוד כפול, ללא תיקונים בכבל)	תקין	

הסדרי תנועה ועבודה בדרך

נושא	סטטוס	תמונה
1 הסדר תנועה זמני מוצב בשטח בהתאם לתכנית המאושרת (תמרורים, מחסומים, פנסים) סגירת הנתיב בכביש 3 תואמת את התכנית המאושרת.	תקין	
2 הכוונת משאיות בכניסה וביציאה מהאתר מכוון תנועה עם אפוד זוהר ודגל מכוון את משאיות הבטון בכניסה לאתר.	תקין	
3 ניקיון הכביש הציבורי ביציאה מהאתר ביציאת המשאיות לרחוב נמרח בוץ על הכביש. יש להפעיל את עמדת שטיפת הגלגלים ולנקות את הכביש.	לא תקין	
4 מעבר בטוח ומופרד להולכי רגל לאורך אזור העבודה יריעת הרשת על גדר האתר לאורך המדרכה קרועה ותלויה מעל מעבר הולכי הרגל. יש לתקן ולמתוח מחדש.	לא תקין	
5 לבוש זוהר וציוד מגן אישי לעובדים בתחום הדרך 2 עובדי קבלן המים עבדו בתעלה לאורך המדרכה ללא אפוד זוהר וללא כובע מגן. הוצאו מהשטח עד שהצטיידו.	חמור	

רווחת העובד

נושא	סטטוס	תמונה
1 המצאות אזור מוצל למנוחה ואוכל	תקין	
2 אספקת מים קרים בחזית העבודה בחזית העבודה בכביש 5 (כ-400 מ' ממבנה האתר) אין מים קרים. יש להציב קולר נייד.	לא תקין	
3 המצאות שירותים כימיים ונקיים שני תאים נקיים ליד מבנה האתר, עם סככת צל וקולר.	תקין	
4 רמת הניקיון בפינת האוכל	תקין	
5 גהות באתר (אבק ורעש) בהידוק המצעים מתפזר אבק לעבר הבתים המאוכלסים. יש להרטיב את דרכי העפר במהלך העבודה.	לא תקין	

הערות:

1. העבודה בתעלת קו הביוב הופסקה עד הצבת ארגז חפירה. חידוש העבודה באישור מנהל העבודה בלבד.
2. הליקויים בסטטוס "חמור" יתוקנו עד מחר (16/10/2026) ויתועדו בתמונות למנהל הפרויקט.
3. יש להשלים את הדרכת העובדים החדשים ולהציג את רישיון מפעיל המחפרון הזעיר.
4. הסיור הבא יתקיים עם תחילת סלילת המצעים בכביש 5.